

# NIJWSBRIEF HERINRICHTING TOLHUISPARK

Maart 2024

Het Tolhuispark huisvest verschillende sportverenigingen in Dokkum. Voor veel inwoners is het de plek om te voetballen, te korfballen, te zwemmen of om te sporten in de hal. We willen het Tolhuispark verder ontwikkelen naar een nog completer sportpark met een regionale uitstraling. We leggen dit terrein aan met aandacht voor water, groen en biodiversiteit. Met deze nieuwsbrief informeren we u over de voortgang van het project.



## EERSTE PAAL CLUBGEBOUW TENNISVERENIGING

Donderdag 14 maart verrichtten Gerard Timmerman (voorzitter Tennisclub Dokkum) en wethouder Rebecca Slijver de starthandeling voor de bouw van het clubgebouw van de tennisclub. De verwachting is dat het gebouw in oktober klaar is, ongeveer gelijktijdig met de tennisvelden.



Foto: RTV-NOF / Koos Scherjon

Ook aan de infra van het park wordt druk gewerkt. De twee bruggen over de vijvers zijn aangebracht. Daarnaast zijn we bezig met de aanleg van het parkeerterrein en de fiets-, en voetpaden. De aanplant van bomen, bosschages en planten zal pas aan het eind van de herfst plaatsvinden.



## PLANNING / UITVOERING TOLHUISPARK

We zijn de werkzaamheden aan het hockeyveld en korfbalveld aan het afronden. Het is de bedoeling dat de velden eind maart 2024 speelklaar zijn. Dan kan er getraind worden. Helaas brandt de verlichting dan nog niet. Dit heeft te maken met vertraging bij de nutsbedrijven.



De aanleg van het grasveld in het Tolhuispark is nog niet begonnen. Verwachting is dat half mei het veld is ingezaaid en dat het na de zomer speelklaar is. Het veld kan dan in het voetbalseizoen 2024/2025 gebruikt worden. De aanleg van het kunstgrasveld in het Harddraververspark is ook gestart. Dit veld is half mei klaar.

De contouren van het tennispark worden nu ook zichtbaar. We maken de ondergrond klaar, zodat we de tennisbanen en padelbanen aan kunnen brengen. Het streven is om de velden en het gebouw gelijktijdig klaar te hebben.

## AANLEG ENERGIEVOORZIENINGEN

De aanleg van de stroomvoorziening in het park heeft enige vertraging opgelopen. Dit heeft te maken met een productiefout in de trafostations. De aanleg van het nieuwe trafostation stond gepland in week 10, maar is nu verschoven naar week 17. Vooralsnog gaan we ervan uit dat de aanleg van de kabels wel - zoals gepland - in week 18 start. Liander zal ons hiervan op de hoogte houden.

## VRAGEN?

Heeft u algemene vragen over de herinrichting Tolhuispark? Dan kunt u contact opnemen met:

- Wytze Hoeksma (projectleider gemeente Noardeast-Fryslân), (0519) 29 88 88 88, W.Hoeksma@noardeast-fryslan.nl of
- Frederik Kamstra (projectleider gemeente Noardeast-Fryslân), (0519) 29 88 88 88, F.Kamstra@noardeast-fryslan.nl.

Voor specifieke vragen over het werk op de locatie Tolhuispark kunt u contact opnemen met de heer Peter van Hoof (projectleider Van Kessel Sport en Cultuurtechniek) (0344) 57 85 78, pvanhoof@kessel.nl.